

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007068	2014	(1007068) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 092 - Cachoeira Alta - GO	RUA MANOEL BARROSO, Setor Central, Cachoeira Alta - GO CEP: 75870000	Cachoeira Alta	GO	Paralisada	42,56%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 241.040,32	R\$ 241.040,32	100,00%
1007063	2014	(1007063) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0104 - Aparecida de Goiânia - GO	Rua X-026, VILA SANTA LUZIA, Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74922340	Aparecida de Goiânia	GO	Paralisada	79,07%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 87.819,21	48,07%
29854	2012	(29854) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 054	Rua Prof. Domingos Vicente, Setor JK, Uruaçu - GO CEP: 76400000	Uruaçu	GO	Paralisada	59,03%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 118.754,84	65,00%
29867	2012	(29867) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 040	Avenida Araguaia, Setor Leste, Anicuns - GO CEP: 76170000	Anicuns	GO	Paralisada	23,78%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%
29857	2012	(29857) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 020	RUA LONDRINA ESQ. RUA JOSE VARGAS, BAIRRO PLANALTO, Itumbiara - GO CEP: 75532290	Itumbiara	GO	Paralisada	88,65%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.702,76	R\$ 182.702,76	100,00%
31058	2012	(31058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010	RUA BELO HORIZONTE ESQ. RUA RANULFO BUENO, ELEUZER GOMES, Buriti de Goiás - GO CEP: 76152000	Buriti de Goiás	GO	Paralisada	37,65%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.702,76	R\$ 27.405,41	15,00%
1007037	2014	(1007037) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 095 - Santa Helena de Goiás - GO	Rua José Francisco Rodrigues, Lucilene, Santa Helena de Goiás - GO CEP: 75920000	Santa Helena de Goiás	GO	Paralisada	70,81%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 118.754,84	65,00%
1007039	2014	(1007039) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0125 - Córrego do Ouro - GO	Avenida Marechal Castelo Branco, Setor Central, Córrego do Ouro - GO CEP: 76145000	Córrego do Ouro	GO	Paralisada	64,21%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 116.927,84	64,00%
1007041	2014	(1007041) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 085 - Jataí - GO	Rua Dom Pedro II, Jardim Rio Claro, Jataí - GO CEP: 75800038	Jataí	GO	Paralisada	61,67%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 109.619,85	60,00%
1007054	2014	(1007054) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0118 - Itarumã - GO	AVENIDA SAO SEBASTIAO, Setor Central, Itarumã - GO CEP: 75810000	Itarumã	GO	Paralisada	59,66%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%
1007061	2014	(1007061) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 090 - Edéia - GO	Rua Teixeira de Freitas, Setor Central, Edéia - GO CEP: 75940000	Edéia	GO	Paralisada	20,75%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%
1007062	2014	(1007062) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 082 - Itapuranga - GO	Av. Farnese Rabelo, Setor Central, Itapuranga - GO CEP: 76680000	Itapuranga	GO	Paralisada	5,75%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%
1007067	2014	(1007067) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0107 - Catalão - GO	RUA CAROLINA VAZ, Setor Central, Catalão - GO CEP: 75714300	Catalão	GO	Paralisada	69,08%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007069	2014	(1007069) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 076 - Santa Rosa de Goiás - GO	RUA JAIR DE SOUSA BRITO, CENTRO, Santa Rosa de Goiás - GO CEP: 75455000	Santa Rosa de Goiás	GO	Paralisada	68,09%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 109.619,85	60,00%
1008723	2014	(1008723) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0102 - Valparaíso de Goiás - GO	PRAÇA CENTRAL ETAPA A, valparaizo 1, Valparaíso de Goiás - GO CEP: 72870000	Valparaíso de Goiás	GO	Paralisada	10,38%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 36.539,95	20,00%
1008725	2014	(1008725) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 099 - Guapó - GO	Rua Pe. João B. Pereira, Posselândia, Guapó - GO CEP: 75350000	Guapó	GO	Paralisada	23,92%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.699,76	R\$ 42.020,94	23,00%
6549	2007	(6549) 806057 - E Educativo Urbano I - Res. Veneza - Rio Verde/GO	Rua Sucupira, Residencial Veneza, Rio Verde - GO CEP: 75910027	Rio Verde	GO	Paralisada	55,21%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 1.219.750,00	R\$ 1.207.287,50	100,00%
29327	2014	(29327) MANSOES VILLAGE	Rua 38 Esq. c/ 4ª Avenida, MANSOES VILLAGE, Águas Lindas de Goiás - GO CEP: 72915000	Águas Lindas de Goiás	GO	Paralisada	79,05%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 1.951.650,60	56,00%
31096	2014	(31096) ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - JARDIM AMÉRICA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO	RUA BANANEIRA C/ RUA COQUEIRO, JARDIM AMERRICA IV, Águas Lindas de Goiás - GO CEP: 72922000	Águas Lindas de Goiás	GO	Paralisada	40,01%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 1.742.545,17	50,00%
31098	2014	(31098) NOVO GAMA - RES. ALVORADA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO	RUA PROJETADA 12 C/ AV. ALCEU DE ARAÚJO RORIZ, Residencial Alvorada, Novo Gama - GO CEP: 72863128	Novo Gama	GO	Paralisada	37,64%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 697.018,07	20,00%
31107	2014	(31107) ALEXÂNIA - NOVO HORIZONTE - 6º E 9º E ENS. MÉDIO	RUA 166, 180 E 181 - QUADRA 293, LOTES 01 A 11 E 22 A 28, Centro, Alexânia - GO CEP: 72930000	Alexânia	GO	Paralisada	26,17%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 1.742.545,17	50,00%
31116	2014	(31116) PADRE BERNARDO - RES. OURO VERDE - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO	QD.44, FRENTE C/ QD.34, RESIDENCIAL OURO VERDE, Padre Bernardo - GO CEP: 73700000	Padre Bernardo	GO	Paralisada	67,08%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 2.056.203,30	59,00%
31121	2014	(31121) JATAI - BAIRRO DOM ABEL 6º AO 9º E ENS. MÉDIO	Rua Itolino Moura Esq. c/ Rua Anibal Cintra, Dom Abel, Jataí - GO CEP: 75806225	Jataí	GO	Paralisada	92,93%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.485.090,35	R\$ 1.742.545,17	50,00%
28331	2011	(28331) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Valparaíso/GO	, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás - GO CEP: 72876970	Valparaíso de Goiás	GO	Paralisada	51,40%	Estadual	Ensino Profissionalizante	R\$ 5.196.096,59	R\$ 5.144.135,62	100,00%
31723	2012	(31723) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 047	RUA 06, SETOR ELIZARIO, São Miguel do Araguaia - GO CEP: 76590000	São Miguel do Araguaia	GO	Paralisada	90,98%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 210.406,69	R\$ 210.406,69	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
32050	2012	(32050) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 070	AV. PERNAMBUCO, Setor Central, Iporá - GO CEP: 76200000	Iporá	GO	Paralisada	30,40%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 316.451,20	R\$ -	0,00%
23303	2011	(23303) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 025	Área Especial, jardim santa lúcia, Águas Lindas de Goiás - GO CEP: 72910000	Águas Lindas de Goiás	GO	Inacabada	75,41%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,22	R\$ 101.999,84	20,00%
22550	2011	(22550) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 031	Avenida São Judas Tadeu, Centro, Santo Antônio do Descoberto - GO CEP: 72900000	Santo Antônio do Descoberto	GO	Inacabada	70,20%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 102.000,00	20,00%
23306	2011	(23306) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 013	Area Especial 1-A Jardim Brasília, Setor 8, Águas Lindas de Goiás - GO CEP: 72910000	Águas Lindas de Goiás	GO	Inacabada	73,32%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 102.000,00	20,00%
23338	2011	(23338) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 032	rua 92, jardim ingá, Luziânia - GO CEP: 72800000	Luziânia	GO	Inacabada	69,87%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 102.000,00	20,00%
31732	2012	(31732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 086	RUA PREF. MANOEL LEMOS MENDONÇA, SETOR OESTE, Morrinhos - GO CEP: 75650000	Morrinhos	GO	Paralisada	17,43%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 102.000,00	20,00%
32034	2012	(32034) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 049 - Morro Agudo de Goiás - GO	AV. LIRIO BRANCO, Setor Central, Morro Agudo de Goiás - GO CEP: 76355000	Morro Agudo de Goiás	GO	Paralisada	17,43%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 76.500,00	15,00%
32041	2012	(32041) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 059 - Portelândia - GO	RUA MATO GROSSO, Setor Central, Portelândia - GO CEP: 75835000	Portelândia	GO	Paralisada	18,97%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 76.500,00	15,00%
32043	2012	(32043) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 062 - São Miguel do Araguaia - GO	AV PARANA, Setor Central, São Miguel do Araguaia - GO CEP: 76590000	São Miguel do Araguaia	GO	Paralisada	21,12%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 76.500,00	15,00%
32047	2012	(32047) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 066 - Aragarças - GO	Avenida Getulio Vargas, Setor Aeroporto, Aragarças - GO CEP: 76240000	Aragarças	GO	Paralisada	97,03%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 51.010,82	10,00%
32056	2012	(32056) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 077 - Caturai - GO	RUA SANTO ANTONIO, Setor Central, Caturai - GO CEP: 75430000	Caturai	GO	Paralisada	1,48%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ -	0,00%
32057	2012	(32057) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 078 - Sanclerlândia - GO	AV. INDEPENDENCIA, SETOR SUL, Sanclerlândia - GO CEP: 76160000	Sanclerlândia	GO	Paralisada	16,42%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ -	0,00%
32069	2012	(32069) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 092 - São Patrício - GO	AV JOSE PASSIDONIO, Setor Central, São Patrício - GO CEP: 76343000	São Patrício	GO	Paralisada	20,35%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ -	0,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
32076	2012	(32076) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 101 - Santa Bárbara de Goiás - GO	RUA MIGUEL ARAUJO DA SILVA, Setor Central, Santa Bárbara de Goiás - GO CEP: 75390000	Santa Bárbara de Goiás	GO	Paralisada	23,85%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 76.500,00	15,00%
32080	2012	(32080) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 107 - Mambaí - GO	AV CASTELO BRANCO, Centro, Mambaí - GO CEP: 73970000	Mambaí	GO	Paralisada	14,76%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ -	0,00%
13088	2007	(13088) 806070 - EE Israel Amorim - Iporá/GO	,, Iporá - GO CEP: 76204970	Iporá	GO	Inacabada	79,13%	Estadual	Reforma	R\$ 178.571,41	R\$ 176.767,62	100,00%
13097	2007	(13097) 806070 - CE Heloísa Fátima Vargas - Nova Glória/GO		Nova Glória	GO	Inacabada	50,88%	Estadual	Reforma	R\$ 178.571,41	R\$ 176.767,62	100,00%
1015961	2014	(1015961) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Uirapuru - GO	Avenida das Andorinhas, Setor Central, Uirapuru - GO CEP: 76525000	Uirapuru	GO	Paralisada	75,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.869,60	R\$ 136.803,50	74,00%
1015954	2014	(1015954) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Iporá - GO	Rua São Luís, Qd 16 S/N, Jardim Monte Alto, Iporá - GO CEP: 76200000	Iporá	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	69,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.236,39	R\$ 127.123,11	69,00%
1007581	2014	(1007581) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Montividiu do Norte - GO	RUA RITA CANDIDA DE JESUS, Setor Central, Montividiu do Norte - GO CEP: 76465000	Montividiu do Norte	GO	Inacabada	85,69%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.841,52	R\$ 155.266,88	84,00%
1007592	2014	(1007592) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Crixás - GO	rua tarumã, Industrial, Nova Crixás - GO CEP: 76520000	Nova Crixás	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	72,61%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 183.469,76	R\$ 135.767,63	74,00%
30789	2014	(30789) CMEI JARDIM REAL	Rua JR 11, Jardim Real, Goiânia - GO CEP: 74494106	Goiânia	GO	Paralisada	33,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.150.912,75	R\$ 575.456,38	50,00%
11829	2010	(11829) 701771 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO	,, Santa Cruz de Goiás - GO CEP:	Santa Cruz de Goiás	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.243.417,73	R\$ 615.491,78	50,00%
1656	2008	(1656) 710212 - Escola de Educação Infantil - Piracanjuba/GO	Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central, Piracanjuba - GO CEP: 75640000	Piracanjuba	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 957.831,68	R\$ 700.000,00	73,68%
1867	2007	(1867) 830473 - Escola de Educação Infantil - Campinorte/GO	Av. Rui Barbosa, c/ Rua Santos, Setor Central, Campinorte - GO CEP: 76410000	Campinorte	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	72,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.011.261,93	R\$ 950.000,00	100,00%
1537	2008	(1537) 710026 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Guaraita/GO	Rua Ovídio de Moraes, Setor Central, Guaraita - GO CEP: 76690000	Guaraita	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 985.011,52	R\$ 950.000,00	100,00%
8448	2009	(8448) 656904 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - MAURILANDIA /GO	Rua Vereador João M. Sobrinho, Setor Central, Maurilândia - GO CEP: 75930000	Maurilândia	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.080.070,64	R\$ 801.952,45	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
17964	2011	(17964) 700330/11 - Escola de Educação Infantil- Guarani de Goiás/GO	Praça da Matriz, Centro, Guarani de Goiás - GO CEP: 73910000	Guarani de Goiás	GO	Inacabada	49,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.321.498,30	R\$ 654.141,66	50,00%
24843	2012	(24843) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001		Jaraguá	GO	Paralisada	64,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.330.014,25	R\$ 851.209,13	64,00%
19250	2011	(19250) OBRA PUBLICA 2	AV: SÃO JOSÉ, Centro, Santo Antônio do Descoberto - GO CEP: 72900000	Santo Antônio do Descoberto	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.114.128,82	R\$ 835.596,61	75,00%
19323	2011	(19323) AREA PÚBLICA 03 PARQUE ESTRELA DALVA XIII	ÁEA PÚBLICA 03, PARQUE ESTRELA DALVA XIII, Santo Antônio do Descoberto - GO CEP: 72900000	Santo Antônio do Descoberto	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,71%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.114.811,70	R\$ 836.177,06	75,01%
24846	2012	(24846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	QUADRA 04 ÁREA ESPECIAL, SETOR NORTE, Planaltina - GO CEP: 73750000	Planaltina	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	69,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.290.503,81	R\$ 774.302,28	60,00%
24847	2012	(24847) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua F, Quadra 03 Área Especial, Setor Oeste, Planaltina - GO CEP: 73750000	Planaltina	GO	Inacabada	36,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.290.504,06	R\$ 838.827,64	65,00%
19579	2011	(19579) ÁREA PUBLICA (SQ-1)	Quadra SQ, Centro, Cidade Ocidental - GO CEP: 72880000	Cidade Ocidental	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	70,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.116.321,16	R\$ 837.240,87	75,00%
19511	2011	(19511) Pró Infância Tipo B	Av. das Flores, Qd. 07, Lt. 09 a 22, Jardim das Acácias, Cezarina - GO CEP: 76195000	Cezarina	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.327.668,60	R\$ 995.751,45	75,00%
25627	2012	(25627) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua das Palmeiras (207) Quadra 12, Vila Morro Encantado, Cavalcante - GO CEP: 73790000	Cavalcante	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.418.641,24	R\$ 1.063.980,93	75,00%
25628	2012	(25628) Creche Residencial Vila Real	Avenida Contorno, Residencial Vila Real, Corumbá de Goiás - GO CEP: 72960000	Corumbá de Goiás	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.451.652,38	R\$ 725.826,19	50,00%
25637	2012	(25637) Escola infantil do Jardim Brasília	rua goiás, Setor Jardim Brasília, Porangatu - GO CEP: 76550000	Porangatu	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.245.760,26	R\$ 622.880,13	50,00%
33222	2013	(33222) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	SESSAO 05 HS, Residencial Alvorada, Novo Gama - GO CEP: 72863101	Novo Gama	GO	Inacabada	7,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.840.096,57	R\$ 715.097,30	50,38%
29038	2011	(29038) Construção de Creche/Escola infantil	Rua 45, Setor Central, Itapuranga - GO CEP: 76680000	Itapuranga	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,75%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 629.897,43	R\$ 300.000,00	47,63%
12622	2010	(12622) 702545/2010 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - MARZAGÃO/GO	Avenida Orcalino Santos, Setor Central, Marzagão - GO CEP: 75670000	Marzagão	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	89,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 618.813,80	R\$ 459.469,25	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
11827	2010	(11827) 700067 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - MUNDO NOVO/GO	Rua Francisco Ferreira, Setor Central, Mundo Novo - GO CEP: 76530000	Mundo Novo	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 603.404,14	R\$ 298.685,05	50,00%
20056	2011	(20056) Pro-infancia	Avenida Wellington de Sousa Bastos, São Pedro, Iaciara - GO CEP: 73920000	Iaciara	GO	Paralisada	97,76%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.997,18	R\$ 570.397,41	92,00%
19939	2011	(19939) Uidade de Educação Infantil Cirandinha		Arenópolis	GO	Inacabada	70,42%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.822,39	R\$ 464.866,80	75,00%
19581	2011	(19581) Creche Vila Macabeus	Rua Euclides da Cunha, Vila Macabeus, Amarinópolis - GO CEP: 76140000	Amarinópolis	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,70%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.763,25	R\$ 619.763,25	100,00%
20147	2011	(20147) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FÁBRICA DO SABER	SANTA LUZIA, CENTRAL, Israelândia - GO CEP: 76205000	Israelândia	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	75,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 617.650,26	R\$ 463.237,70	75,00%
19862	2011	(19862) Escola Infantil	Rua 4, Jardim Primavera, Portelândia - GO CEP: 75555000	Portelândia	GO	Inacabada	42,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.999,00	R\$ 464.999,25	75,00%
33217	2013	(33217) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007	Quadra 526 - RUA SESSENTA E UM, Parque Estrela Dalva VI (Pedregal), Novo Gama - GO CEP: 72860489	Novo Gama	GO	Inacabada	39,51%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.096.465,23	R\$ 194.776,05	25,00%
33220	2013	(33220) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	Quadra 36 - RUA DAS AROEIRAS, Residencial Paraíso, Novo Gama - GO CEP: 72865436	Novo Gama	GO	Inacabada	37,12%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.096.713,40	R\$ 192.259,57	25,00%
29525	2014	(29525) Prefeitura Municipal de Santa Isabel	Rua São Joaquim, Setor Central, Santa Isabel - GO CEP: 76320000	Santa Isabel	GO	Paralisada	98,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 839.418,73	R\$ 797.447,78	95,00%
1018685	2014	(1018685) Escola Ensino Fundamental Colina Park - Niquelândia - GO	Rua Laureano Ribeiro da Senção com Rua CP-28 e CP-10, Residencial Colina Park, Niquelândia - GO CEP: 76420000	Niquelândia	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,24%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 848.476,56	R\$ 220.603,91	26,00%
1015345	2014	(1015345) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CAMPO - Abadiânia - GO	Próximo a BR-414, Zona Rural, Abadiânia - GO CEP: 72940000	Abadiânia	GO	Inacabada	92,70%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.579,79	R\$ 848.321,81	90,00%
28328	2011	(28328) 700336/11 - Espaço Educativo Urbano - Setor Norte - Planaltina/GO		Planaltina	GO	Inacabada	51,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 931.784,18	R\$ 461.233,17	50,00%
1013770	2014	(1013770) COMUNIDADE QUILOMBOLA - Minaçu - GO	Praça Benjamim Tavares, Residencial Crisotila, Minaçu - GO CEP: 76450000	Minaçu	GO	Paralisada	25,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.636,07	R\$ 153.245,41	15,00%
1014034	2014	(1014034) APM - 2 - JARDIM TAQUARAL - Pirenópolis - GO	RUA DONA VULPINA, JARDIM TAQUARAL, Pirenópolis - GO CEP: 72980000	Pirenópolis	GO	Paralisada	87,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.003.916,85	R\$ 833.250,97	83,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1003003	2014	(1003003) Terreno da Escola da Municipal Bruno Freire de Andrade - Faina - GO	Estrada Municipal Para Faina, Setor Rural, Faina - GO CEP: 76740000	Faina	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,05%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.023.699,34	R\$ 511.849,67	50,00%
1018091	2014	(1018091) Rua 02 c/ rua 06 APM Residencial Vitória - Bela Vista de Goiás - GO	Rua 2 c/ Rua 06 - APM Residencial Vitoria, Residencial Vitoria, Bela Vista de Goiás - GO CEP: 75240000	Bela Vista de Goiás	GO	Paralisada	67,68%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.013.408,28	R\$ 516.838,21	51,00%
1010782	2014	(1010782) CONSTRUÇÃO ESCOLA ÁREA URBANA - Itapuranga - GO	BARÃO DO RIO BRANCO, VILA JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, Itapuranga - GO CEP: 76680000	Itapuranga	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 923.906,08	R\$ 138.585,91	15,00%
1010783	2014	(1010783) CONSTRUÇÃO ESCOLA ÁREA URBANA - Itapuranga - GO	RUA V-06 e Avenida Paranaíba Quadra 10, Veredas de Itapuranga, Itapuranga - GO CEP: 76680000	Itapuranga	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 925.342,62	R\$ 138.801,39	15,00%
1003002	2014	(1003002) Terreno da Escola da Municipal Albion de Barros Curado - Faina - GO	Estrada Municipal para Faina, Setor Rural, Faina - GO CEP: 76740000	Faina	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.023.699,34	R\$ 614.219,61	60,00%
1016276	2014	(1016276) Alda Tavares - Nerópolis GO	Rua Antônio de Bastos esquina com RM2 e RM5, Residencial Dona Alda de Araújo Tavares, Nerópolis - GO CEP: 75460000	Nerópolis	GO	Paralisada	97,54%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.254.499,48	R\$ 3.156.864,44	97,00%
1018399	2014	(1018399) Lote - Silvânia - GO	Avenida Pecuária, São Sebastião, Silvânia - GO CEP: 75180000	Silvânia	GO	Paralisada	49,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.523.454,17	R\$ 1.585.554,38	45,00%
1012681	2014	(1012681) escola proinfancia	RUA BF-17, ESQUINA COM RUA BF-13, Beija Flor, Cachoeira Alta - GO CEP: 7587000	Cachoeira Alta	GO	Paralisada	70,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 1.134.984,85	60,00%
1012682	2014	(1012682) NOVA FLORES	Rua 04, Esq. com Rua 13 Quadra 23 - A, NOVA FLORES, Flores de Goiás - GO CEP: 73890000	Flores de Goiás	GO	Inacabada	23,51%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 510.822,30	27,00%
1006711	2013	(1006711) creche vendinha	FRENTE RUA 19, LADO DIREITO COM AVENIDA GOIÁS E LADO ESQUERDO COM RUA 10, RESIDENCIAL OURO VERDE, Padre Bernardo - GO CEP: 73700000	Padre Bernardo	GO	Paralisada	35,94%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 643.138,85	34,00%
1001971	2013	(1001971) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua São Francisco Area especial III, setor divinópolis, Padre Bernardo - GO CEP: 73700000	Padre Bernardo	GO	Inacabada	45,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 875.012,09	46,26%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1004318	2013	(1004318) ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	Av São Miguel do Araguaia, Setor Nossa Senhora da Piedade, Porangatu - GO CEP: 76550000	Porangatu	GO	Inacabada	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 355.995,66	18,82%
1001970	2013	(1001970) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Avenida Brasil esquina com Av. 1 de Maio, Loteamento Jardim Atlântico 1ª etapa, Niquelândia - GO CEP: 76420000	Niquelândia	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	52,20%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 945.807,90	50,00%
1009130	2014	(1009130) CRECHE DA VILA ENEDINA	RUA 03, LOTE 01 , QUADRA 5, ESQUINA COM RUA 08 E RUA 10, VILA ENEDINA OLIVEIRA E SILVA, Ipameri - GO CEP: 75780000	Ipameri	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.891.665,94	R\$ 283.749,89	15,00%
1017576	2014	(1017576) PAC - 02 CRECHE ESCOLA 	Rua 05, centro, Nova Glória - GO CEP: 76305000	Nova Glória	GO	Paralisada	37,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.235.496,44	R\$ 370.684,82	30,00%
1005173	2016	(1005173) Emenda Parlamentar 36720003 Prefeitura Municipal de Novo Planalto	Rua do Morrinhos, esq. c/ Rua Porto Alegre e Rua Caldas Novas, Setor Central - Antigo Aeroporto, Novo Planalto - GO CEP: 76580000	Novo Planalto	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,91%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.235.496,44	R\$ 185.324,47	15,00%
18686	2011	(18686) Área Especial número 05 parque itapuã 01		Planaltina	GO	Inacabada	84,69%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 484.018,15	R\$ 479.194,61	99,00%
26192	2012	(26192) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Quadra 7, Valparaíso II, Valparaíso de Goiás - GO CEP: 72870107	Valparaíso de Goiás	GO	Paralisada	67,65%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 465.560,58	R\$ 232.780,30	50,00%
1013126	2014	(1013126) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Padre Bernardo - GO	loteamento de monte alto, distrito de monte alto, Padre Bernardo - GO CEP: 73700000	Padre Bernardo	GO	Paralisada	82,45%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 331.500,00	65,00%
1013127	2014	(1013127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Padre Bernardo - GO	Rua 06 Esquina c/ Rua 08, setor oeste, Padre Bernardo - GO CEP: 73700000	Padre Bernardo	GO	Paralisada	72,55%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 331.500,00	65,00%
1013938	2014	(1013938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaberaí - GO	RUA S 2 ESQ COM T7, VILA COMUNITÁRIA, Itaberaí - GO CEP: 76630000	Itaberaí	GO	Paralisada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.127,20	R\$ 453.714,49	90,00%
1014937	2014	(1014937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caldazinha - GO	Avenida Bernardo Sayão, Centro, Caldazinha - GO CEP: 75245000	Caldazinha	GO	Paralisada	88,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.841,10	R\$ 397.676,06	78,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
33166	2013	(33166) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Bárbara de Goiás - GO	Avenida Castelo Branco com a rua MS07, Res. Tempo Novo, Santa Bárbara de Goiás - GO CEP: 75390000	Santa Bárbara de Goiás	GO	Paralisada	91,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 500.521,10	R\$ 390.406,44	78,00%
1004483	2013	(1004483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itajá - GO	Rua Ernestino Ferreira Matos, Jardim Planalto, Itajá - GO CEP: 75815000	Itajá	GO	Paralisada	69,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.993,75	R\$ 351.895,69	69,00%
1005275	2013	(1005275) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alexânia - GO	Avenida C1, entre a Rua 21 e a Avenida Corumbá IV, Serra do Ouro, Alexânia - GO CEP: 72930000	Alexânia	GO	Paralisada	73,43%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.303,43	R\$ 253.651,71	50,00%
1005286	2013	(1005286) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Uirapuru - GO	Rua das Palmeiras, Distrito de Vila Sertaneja, Uirapuru - GO CEP: 76525000	Uirapuru	GO	Paralisada	49,13%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,82	R\$ 214.184,80	42,00%
1007531	2014	(1007531) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caturai - GO	Avenida Miguel Pimenta esquina com a Rua Augusto Maia., Vila Morato, Caturai - GO CEP: 75430000	Caturai	GO	Paralisada	96,62%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.029,70	R\$ 447.921,88	88,00%
1007602	2014	(1007602) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Piranhas - GO	Avenida Juscelino Kubistchek, Setor Sudoeste, Piranhas - GO CEP: 76230000	Piranhas	GO	Inacabada	78,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 362.100,00	71,00%
1013137	2014	(1013137) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vila Propício - GO	Rua Raimundo Vieira, Setor Central, Vila Propício - GO CEP: 76393000	Vila Propício	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,78%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 494.709,78	R\$ 133.571,64	27,00%
1014944	2014	(1014944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	RUA PROJETADA, Setor Central, Montividiu do Norte - GO CEP: 76465000	Montividiu do Norte	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,40	R\$ 158.099,81	31,00%
33152	2013	(33152) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cezarina - GO	Rua 3A, com as ruas 3B, 3C e Avenida Anicuns, Vila Calandia., Setor CALANDIA, Cezarina - GO CEP: 76195000	Cezarina	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.835,40	R\$ 253.917,70	50,00%
33155	2013	(33155) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guarani de Goiás - GO	Praça da Matriz, Centro, Guarani de Goiás - GO CEP: 73910000	Guarani de Goiás	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,13%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 501.635,78	R\$ 250.817,90	50,00%
33160	2013	(33160) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Novo Gama - GO	AV. LAGO AZUL, Boa Vista, Novo Gama - GO CEP: 72862145	Novo Gama	GO	Inacabada	82,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 127.500,00	25,00%
33161	2013	(33161) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Novo Gama - GO	RUA 05, Residencial Alvorada, Novo Gama - GO CEP: 72863101	Novo Gama	GO	Inacabada	40,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 127.500,00	25,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
33162	2013	(33162) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Novo Gama - GO	Quadra 716 - Rua Cento e Oitenta e Dois., Parque Estrela Dalva VI (Pedregal), Novo Gama - GO CEP: 72860681	Novo Gama	GO	Inacabada	75,92%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 311.100,00	61,00%
22498	2011	(22498) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua G, Quadra 09 - Área Especial, Setor Norte, Planaltina - GO CEP: 73750000	Planaltina	GO	Inacabada	77,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 485.541,83	R\$ 485.541,83	100,00%
1017749	2014	(1017749) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	RUA VIIRGILIO GONÇALVES, QD 17, JARDIM BOA VISTA, Palmelo - GO CEP: 75210000	Palmelo	GO	Inacabada	20,04%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 500.806,74	R\$ 100.161,35	20,00%
1007079	2014	(1007079) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mundo Novo - GO	Rua dos Ipês, São Lourenço, Mundo Novo - GO CEP: 76530000	Mundo Novo	GO	Inacabada - PC Técnica Concluída	62,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.958,18	R\$ 316.174,08	62,00%
1007596	2013	(1007596) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Iguaçú de Goiás - GO	Rua Hugo Valadão, Rua Gustavo Nogueira, Rua Café Filho, Setor Central, Nova Iguaçú de Goiás - GO CEP: 76495000	Nova Iguaçú de Goiás	GO	Inacabada	54,39%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.571,81	R\$ 254.785,90	50,00%
1004324	2013	(1004324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bela Vista de Goiás - GO	Rua Alfredo A. Pinto, entre a Rua 2 e 4, Ulisses Guimarães, Bela Vista de Goiás - GO CEP: 7524000	Bela Vista de Goiás	GO	Paralisada	77,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.918,21	R\$ 397.736,20	78,00%